

FASTI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 31/12/2010

Impianto Depurazione acque reflue di Imperia.

Comuni serviti Imperia + comprensorio (tot. n.23 Comuni)

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			Costo programmato	Costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Progettazione				C			
1.1	Preliminare	05/12/2003	€ 262.198,60	€ 237.456,00	C		€ 237.456,00	€ 0,00
1.2	Definitiva	22/11/2004	€ 602.795,42	€ 2.058,60	C		€ 2.058,60	€ 0,00
1.3	Esecutiva	09/12/2004	€ 517.047,58	€ 0,00	C		€ 0,00	€ 0,00
2	Affidamento lavori	30/12/2004	€ 16.028,74	€ 16.028,74	C		€ 16.028,74	€ 0,00
3	Esecuzione	05/12/2012	€ 32.544.687,01	€ 3.864.467,06	I		€ 3.653.234,46	€ 211.232,60
4	Collaudo	30/04/2012	€ 118.132,47	€ 29.209,32	I		€ 29.209,32	€ 0,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/04/2012	€ 250.000,00	€ 250.000,00	N		€ 0,00	€ 250.000,00

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano D'Ambito o dettaglio dello stesso**Stato** - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)**Stato** - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)**data** - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase**Costo consuntivo data reporting** - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accertato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati programmati nella parte superiore della tabella.